70(149) ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಎಸ್. (ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್) : ಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ?

ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು;

ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)?

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ (ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು):

ಅ) ಆ) ಮತ್ತು ಇ) ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ) ಯಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು, ಈವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	02/2006 ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂತ
1	2	3	4	5
1	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ	8714.41	1808.34	ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2007ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ ಹಂತ–3	938.06	177.94	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯು ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 119 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಗಿದೆ. 25 ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 21ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ	807.18	126.82	ಮಲಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 41 ವಿರತಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಬಾಕಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಹಿಪ್ಪರಗಿ ನೀರವಾರಿ ಯೋಜನೆ	172.46	940.54	ಬಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಏನಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
5	ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಯೋಜನೆ	283.2	58.52	15 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5ರಿಂದ 10ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
6	ಹರಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ	64.99	–	ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ದೂದ್‌ಗಂಗಾ	82.64	41.36	ರಾಜ್ಯದ ಪಾಳಿನ ಬಿದರಿ ಹಾಗೂ ನಿಡೋರಿ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

1	2	3	4	5
8	ಕಳಸನಾಲಾ	1.07	43.71	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರುವಳಿ
9	ಬಂದೂರುನಾಲಾ	0.24	48.96	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ನೀರಾವರಿ	0.00	17.33	ಸರ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ	587.48	1056.63	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಿಮೀ 4,5 ಹಾಗೂ 6ರ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಾಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಇಟಗಿ–ಸಾಸಲವಾಡ ಏತ ನೀರಾವತಿ	3.37	15.18	ರೈನಿಂಗ್ ಮೇನ್, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
13	ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ	4.23	22.73	ರೇಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.,
14	ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ	70.50	524.5	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗೇಟುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಲದಂಡೆಯ ಮೊದಲನೇ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ	52.58	222.95	ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಬಲುಂಡಿಗಿ ಹಾಗೂ ಹಳಗಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾಲೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
16	ಗಂಡೋರಿನಾಲಾ ಯೋಜನೆ	135.43	67.57	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ	149,89	10.31	66 ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 64 ನಾಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

1	2	3	4	5
18	ವಾರಾಹಿ	85.17	48.43	ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್‌ನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರಾ ಯೋಜನೆ	270.76	44.29	ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 54 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ ನಾಲೆಗಳು, ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು, ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳು, ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
20	ಅಮರ್ಜಾ	180.35	111.10	ಅಮರ್ಜಾ ಯೋಜನೆಯ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವಾರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2006–07ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ.
21	ಹಿರೇಹಳ್ಳ	193.29	33.61	ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
22	ಮಸ್ಕಿನಾಲಾ	44.65	2.18	ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಲೈವಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಕಾರಂಜಾ	433.52	36.48	ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕಾಳುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
24	ಚುಲ್ಕಿನಾಲಾ	70.04	0.96	ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
25	ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ನಾಲಾ	356.16	30.00	ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯನಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಬಾಕಿ ಲೈವಿಂಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5
26	ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಆಧುನೀಕರಣ	314.92	50.00	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
27	ಕಬಿನಿ	466.8	800.00	ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ತೆಳ್ಳನೂರು ಉಪನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಹಾರಂಗಿ	393.5	50.00	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
29	ಅರ್ಕಾವತಿ	96.93	25.00	ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
30	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ	18.08	2.00	ಯೋಜನೆಯ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	ಉಡುತೊರೆಹಳ್ಳ	17.177	30.00	ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 2 ಹಾಗೂ 3ರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
32	ಇಗ್ಲೂರು	57.57	15.00	ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
33	ಮಂಚನಬೆಲೆ	74.81	5.00	ಎಡದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
34	ನಂಜಾಮರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	25.17	15.00	ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಸಂಪ್ ವೆಲ್, ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
35	ಯಗಚಿ	192.06	50.00	ನಾಲೆಗಳ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
36	ಕಾಮಸಮುದ್ರ	26.20	10.00	1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1	2	3	4	5
37	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಬಲದಂಡೆ	1908.23	3825.80	ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿಮೀ 0 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 72ರವರೆಗೆ ಹಾಗು ಕಾಲುವೆಯ ಕಿಮೀ 0 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48ರವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಮವಾತಿ ಚಿ ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಾಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
38	ಹುಚ್ಚನಕೊಪ್ಪಲು	20.83	15.00	ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಪ್ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯು, ನಾಲೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
39	ತಾರಕ	43.32	7.68	ತಾರಕ ಏತ ನೀರವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
40	ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ	3.90	5.00	ಪಂಪ್ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ನಾಲೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
41	ವಾಟೆಹೊಳೆ	50.16	2.34	ನಾಲೆಗಳ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
42	ವೈ-ಕಗ್ಗಲ್	0.63	12.53	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ತಿಮ್ಮಾಪುರ	0.04	20.59	ನಬಾರ್ಡ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
44	ಹೋಡಿರಾಯನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ	0.49	15.36	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೀರುವಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
45	ಕಡುವಿನಬೈಲು	0.00	6.90	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ	0.00	4.95	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
47	ಕೋಲ್ಲೂರು ಏತ ನೀರಾವತಿ	0.00	0.74	ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.